



COMUNE DI GALLIERA PROVINCIA DI BOLOGNA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA DESTINARE A BIBLIOTECA SCOLASTICA E CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VIA DELLA PACE A SAN VENANZIO DI GALLIERA (BO)

PROGRAMMA RICOSTRUZIONE OO.PP. e dei BB.CC. INTERVENTO N. ORDINE 12006



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

EG.08

CRONOPROGRAMMA

data 20/10/2017

scala -

aggiornamento REV 0

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI



Bagagli Ingegneria

CAPOGRUPPO:

BAGAGLI INGEGNERIA

Ing. Andrea Bagagli

Via Terra Vergine, 15 - 65129 Pescara (PE)

ph. +39 085.9431183 - bagagli.ingegneria@gmail.com

MANDANTI:

ASDEA S.r.l. Advanced Structural Design e Analysis

Ing. Guido Camata

Geol. Paolo Di Marcantonio

Sede Legale: Via Tirino, 14 - 65129 Pescara (PE)

Sede Operativa: Via Breviglieri, 8 - 65128 Pescara (PE)

ph. +39 085.4310059 - info@asdea.net



Studio Tecnico Associato PROGETTO INTEGRATO

Ing. Massimo Gerosolimo Porziella

Arch. Pietro La Gatta

Ing. Daniele Cianchetta

Geom. Luca Caroselli

Via S. Spaventa, 10 - 67039 Sulmona (AQ)

ph. +39 0864.51619 - studiotechnico@progettointegrato.it

PROGETTO INTEGRATO **STA** STUDIO TECNICO ASSOCIATO



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
ALLESTIMENTO CANTIERE DEMOLIZIONE	5'000,00	0,260	1 gg	9 gg	7	9
DEMOLIZIONE TOTALE DEL FABBRICATO ESISTENTE E DELLE STRUTTURE ESTERNE	133'457,42	6,952	12 gg	54 gg	30	43
SCAVI	15'650,64	0,815	55 gg	84 gg	20	30
RINTERRO E COMPATTAZIONE TERRENI	28'939,32	1,508	82 gg	90 gg	7	9
PONTEGGI	52'075,54	2,713	91 gg	99 gg	7	9
STRUTTURE IN C.A. BIBLIOTECA E CASERMA	233'081,95	12,142	100 gg	170 gg	50	71
STRUTTURE IN ACCIAIO BIBLIOTECA	41'236,84	2,148	152 gg	217 gg	47	66
STRUTTURE IN LEGNO BIBLIOTECA	121'484,10	6,329	201 gg	285 gg	60	85
VESPAI AERATI	39'326,49	2,049	142 gg	205 gg	45	64
TAMPONATURE ESTERNE	62'486,86	3,255	156 gg	257 gg	70	102
ISOLAMENTO PARETI E SOLAI	79'519,17	4,142	238 gg	369 gg	90	132
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	130'135,23	6,779	320 gg	441 gg	85	122
IMPIANTI FOTOVOLTAICI	57'678,71	3,005	414 gg	434 gg	12	21
LATTONERIA	7'757,61	0,404	426 gg	440 gg	10	15
IMPIANTO IDRICO SANITARIO	59'710,30	3,111	334 gg	350 gg	13	17
IMPIANTI MECCANICI	104'838,04	5,461	348 gg	377 gg	22	30
MASSETTI	68'184,63	3,552	310 gg	357 gg	34	48
RETI ESTERNE	21'972,34	1,145	355 gg	359 gg	5	5
INFISSI ESTERNI	130'490,86	6,798	373 gg	412 gg	28	40
INTONACI INTERNI	52'177,20	2,718	400 gg	415 gg	12	16
PAVIMENTAZIONI RIVESTIMENTI E SOGLIE	51'184,62	2,666	407 gg	422 gg	10	16
SANITARI	17'228,79	0,898	419 gg	425 gg	4	7
TRAMEZZATURE	36'443,40	1,898	422 gg	434 gg	8	13
IMPIANTI ELETTRICI E GAS	169'634,65	8,837	401 gg	456 gg	37	56
CONTROSOFFITTI	9'769,25	0,509	407 gg	411 gg	3	5
TINTEGGIATURE	41'020,52	2,137	419 gg	434 gg	10	16
INFISSI INTERNI	43'910,45	2,287	449 gg	462 gg	10	14
RECUPERO ACQUA PIOVANA	1'726,36	0,090	405 gg	406 gg	2	2
SOLARE TERMICO CASERMA	4'476,52	0,233	405 gg	408 gg	4	4
RECINZIONE ESTERNA	67'851,77	3,535	441 gg	461 gg	15	21
AREA A VERDE	9'470,59	0,493	454 gg	457 gg	4	4
CAMMINAMENTI ESTERNI	21'712,61	1,131	454 gg	461 gg	6	8
SMOBILIZZO CANTIERE	0,00	0,000	462 gg	470 gg	7	9

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Data, 20/10/2017						
Tecnico RT Ing.Andrea Bagagli Asdea Srl Progetto Integrato						